

Allegato B	Esecuzione impianto
Rev 0.00 23/11/2004	In conformità alla Direttiva Macchine 98/37/CE ed alle norme EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

- Realizzare l'impianto con materiali conformi e marcati **CE**
- Contrassegnare con appositi segnali i punti di rischio residui, per definizione i rischi residui sono quelli che, a seguito dell'analisi del prodotto vengono valutati come poco probabili, poco frequenti e poco pericolosi, in relazione al funzionamento e ai costi necessari per la loro eliminazione o protezione.

Alcuni esempi di segnalazioni utilizzabili sono riportati nella tabella sottostante:

Legenda dei segnali di pericolo e divieto (barrare le caselle dei segnali utilizzati)	
 ☐ Vietato sostare nel raggio d'azione della porta o del cancello	 ☐ Non toccare
 ☐ Non arrampicarsi sull'anta	 ☐ Pericolo di schiacciamento delle mani
 ☐ Pericolo di inciampo	 ☐ Pericolo di schiacciamento delle mani e dei piedi
 ☐ Pericolo di inciampo	 ☐ Pericolo di schiacciamento e/o convogliamento delle mani
 ☐ Pericolo di scivolamento	 ☐ Pericolo di schiacciamento
 ☐ Attenzione porta o cancello automatico	 ☐ Rischi elettrici

- Segnalare specificatamente i punti a maggior rischio usando strisce o bande colorate giallo/nero oppure rosso/bianco

	☐ Zona pericolosa
---	--

- Compilazione la tabella identificativa dell'automazione ed applicarla in un punto visibile.



Cancello Automatico



Costruttore (nome - indirizzo): _____

Cancello tipo: _____

Numero di identificazione: _____

Anno di costruzione: _____